

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « »

20 г.

Сводный сметный расчет стоимостью 38 915,51 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Киров, Стр-во нового модульного здания АБК в г. Кировске ул. Ладожская д. 3 (18-1-10-1-11-00-2-0238)


(наименование стройки)

Составлен текущем уровне цен 3 квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Строительство модульного здания	20 307,52	318,58	492,82		21 118,92
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	20 307,52	318,58	492,82	0,00	21 118,92
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2	04-01	Объекты энергетики	12,59	29,30			41,89
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	12,59	29,30	0,00	0,00	41,89
		Итого по Главам 1-4	20 320,11	347,88	492,82	0,00	21 160,81
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
3	06-01	Внешние сети водоснабжения и водоотведения	1 196,04	31,44			1 227,48
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	1 196,04	31,44	0,00	0,00	1 227,48
		Итого по Главам 1-6	21 516,16	379,32	492,82	0,00	22 388,29
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01	Благоустройство	2 724,62				2 724,62
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	2 724,62	0,00	0,00	0,00	2 724,62
		Итого по Главам 1-7	24 240,78	379,32	492,82	0,00	25 112,91
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5		Временные здания и сооружения -1,2%	290,89	4,55	5,91	0,00	301,35
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	290,89	4,55	5,91	0,00	301,35
		Итого по Главам 1-8	24 531,67	383,87	498,73	0,00	25 414,27
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6		Производство работ в зимнее время - 1,41%	345,90	5,41	7,03	0,00	358,34
7	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				2 036,35	2 036,35
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	345,90	5,41	7,03	2 036,35	2 394,69
		Итого по Главам 1-9	24 877,56	389,28	505,76	2 036,35	27 808,96
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
8	Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				551,53	551,53
9	Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023	Содержание службы заказчика застройщика				3 125,77	3 125,77
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	0,00	0,00	0,00	3 677,30	3 677,30
		Итого по Главам 1-10	24 877,56	389,28	505,76	5 713,65	31 486,26
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
10	Смета №1	Проектные и изыскательские работы				419,49	419,49
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"	0,00	0,00	0,00	419,49	419,49
		Итого по Главам 1-12	24 877,56	389,28	505,76	6 133,14	31 905,75
11		Непредвиденные расходы - 2%	497,55	7,79	10,12	8,39	523,84
		Итого с непредвиденными расходами	25 375,12	397,07	515,88	6 141,53	32 429,59
Налоги и обязательные платежи							
12		НДС 20%	5 075,02	79,41	103,18	1 228,31	6 485,92
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	5 075,02	79,41	103,18	1 228,31	6 485,92
		Всего по сводному расчету	30 450,14	476,48	619,05	7 369,83	38 915,51

Заместитель Генерального директора
по капитальному строительству

Ю.И. Садыхов



Заказчик

АО "ЛОЭСК"

Форма № 1

(наименование организации)

"Утвержден" « »

20 г.

Сводный сметный расчет стоимостью 5 494,63 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Киров, Стр-во нового модульного здания АБК в г. Кировске ул. Ладужская д. 3 (18-1-10-1-11-00-2-0238)

(наименование стройки)

Составлен в базовых ценах 2001 года



№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Строительство модульного здания	2 816,58	44,19	98,56		2 959,33
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2 816,58	44,19	98,56	0,00	2 959,33
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2	04-01	Объекты энергетики	1,75	4,06			5,81
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	1,75	4,06	0,00	0,00	5,81
		Итого по Главам 1-4	2 818,32	48,25	98,56	0,00	2 965,14
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
3	06-01	Внешние сети водоснабжения и водоотведения	165,89	4,36			170,25
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	165,89	4,36	0,00	0,00	170,25
		Итого по Главам 1-6	2 984,21	52,61	98,56	0,00	3 135,38
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01	Благоустройство	377,90				377,90
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	377,90	0,00	0,00	0,00	377,90
		Итого по Главам 1-7	3 362,11	52,61	98,56	0,00	3 513,28
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5		Временные здания и сооружения -1,2%	40,35	0,63	1,18	0,00	42,16
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	40,35	0,63	1,18	0,00	42,16
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6		Производство работ в зимнее время - 1,41%	47,97	0,75	1,41	0,00	50,13
7	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				287,52	287,52
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	47,97	0,75	1,41	287,52	337,65
		Итого по Главам 1-9	3 450,43	53,99	101,15	287,52	3 893,09
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
8	Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				77,16	77,16
9	Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023	Содержание службы заказчика застройщика				441,41	441,41
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	0,00	0,00	0,00	518,57	518,57
		Итого по Главам 1-10	3 450,43	53,99	101,15	806,09	4 411,66
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
10	Смета №1	Проектные и изыскательские работы				93,22	93,22
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"	0,00	0,00	0,00	93,22	93,22
		Итого по Главам 1-12	3 450,43	53,99	101,15	899,31	4 504,88
11		Непредвиденные расходы - 2%	69,01	1,08	2,02	1,86	73,98
		Итого с непредвиденными расходами	3 519,43	55,07	103,18	901,18	4 578,86
Налоги и обязательные платежи							
12		НДС 20%	703,89	11,01	20,64	180,24	915,77
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	703,89	11,01	20,64	180,24	915,77
		Всего по сводному расчету	4 223,32	66,00	123,81	1 081,41	5 494,63

Заместитель Генерального директора
по капитальному строительству

Ю.И. Садыхов

АО "ЛОЭСК - Электрические сети
Санкт-Петербурга и Ленинградской области"

Смета проверена на правильность
Применения расценок без замечаний

 (подпись)  (ф.и.о.)

" _____ 20__ г.