

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электрические сети»

Крылова Т.М.
(подпись)
" 22 " февраля 2022 г.
(Ф.И.О.)

АКТ № _____
обследования технического состояния

Здание ПС 110/10 кВ Валим

инв. № 000001243

г.Валдай
(место составления акта)

" 22 " февраля 2022 г.
(дата составления акта)

Сведения по заданию:

Наименование объекта: Здание ПС 110/10 кВ Валим

Оперативное наименование: Здание ПС 110/10 кВ Валим

Дата производства: 2008

Дата ввода в эксплуатацию: 2011

Срок службы (полных лет): 11

Межремонтный период, лет: 6

Дата последнего капитального ремонта:

Перечень присоединяемых потребителей: ф.553-01 111-124; ф.553-03 111-123; ф.553-09 111-137; ф.553-06 111-138; ф.553-02 111-126

Перечень отказов оборудования за период эксплуатации после последнего капитального ремонта

№ п/п	Наименование отказа	Дата отказа	Причина отказа
1	Пробой в ячейке	11.07.2020	Пробой изоляции на выключателе

Комиссия, назначенная приказом № 2061 от 10 января 2020 г., в составе: председатель комиссии - Крылова Т. М., члены комиссии - начальник РЭС г. Валдай Ковальчук Ю. А., главный инженер Голубков С. В., ведущий инженер ЭИЛ Недосудовников О. В., начальник ПП - Савельев Г. А., старший диспетчер Михеева Н. П., начальник УЭС Кравцов Н. Е., мастер Дробов С. И., мастер Бабинов А. В. члены комиссии выполнили обследование технического состояния

Здание ПС 110/10 кВ Валим
(наименование и адрес объекта)

- на основании анализа результатов диагностических испытаний, измерений, осмотра выявлены следующие отступления от требований НТД и дефекты, определён перечень и объём работ, необходимых для их устранения

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	ШР 10 кВ ячеек излом подвижных частей привода К-1; износ розеток главных контактов ШР 10 кВ; Пр 10 кВ - излом подвижных частей привода К-1; износ розеток главных контактов Пр 10 кВ; критическое снижение изоляционных свойств изолирующих конструкций.	Замена ячеек 1с 10 кВ и 2с 10 кВ	шт	19

- техническое состояние оборудования признано неудовлетворительным;
- для устранения выявленных отступлений от требований НТД и дефектов и обеспечения работы здания без ограничений необходимо выполнить (реконструкцию) в объёме определённом п.1. Акта;
- для выполнения работ требуются материально – технические ресурсы;


Класс	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с классификатором ОМТС)	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Кол-во
1	Ячейки	Камеры КСО	К-594Т-105-А-0	шт.	13

2	Ячейки	Камеры КСО	К-594Т-101-Б-0	шт.	2
3	Ячейки	Камеры КСО	К-594Т-501-Д-0	шт.	2
4	Ячейки	Камеры КСО	К-594Т-401-Б-0	шт.	1
5	Шинный мост		К-594Т-903	шт.	1
6	Ячейки	Камеры КСО	К-594Т-301-Б-0	шт.	1


Приложения (указывается по числу прилагаемых документов – дефектная ведомость, акты осмотра, протоколы испытаний и измерений и т.п.)
1. Дефектная ведомость.

Председатель комиссии:


Члены комиссии:




(Крылова Т. М.)




(Ковальчук Ю. А.)




(Голубков С. В.)




(Подслонников О. В.)




(Санев И. А.)




(Минеева Н. И.)



(Кравцов И. Е.)



(Дробов С. М.)



(Бабинов А. В.)

Лично, ответственное за составление Акта: Кравцов И. Е., тел. 8(81363)77428