

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечить установку датчиков погоды, тепловых датчиков и тепловых регуляторов в бюджетных учреждениях										
1.1.	Осуществлена модернизация ИТП с установкой датчиков погоды, тепловых датчиков и тепловых регуляторов с возможностью удалённого мониторинга и контроля на объектах государственной собственности	01.01.2024	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никитенко Егор Федорович - Первый заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Иной документ
1.1.	Осуществлена модернизация ИТП с установкой датчиков погоды, тепловых датчиков и тепловых регуляторов с возможностью удалённого мониторинга и контроля на объектах государственной собственности в 2024 году реализации	01.01.2024	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никитенко Егор Федорович - Первый заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Иной документ
1.1.К.1.	Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на модернизацию 17 ИТП на объектах государственной собственности	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.К.2.	Получено положительное заключение государственной экспертизы о проверке сметной стоимости мероприятий	X	01.06.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Заключение
1.1.К.3.	Заключены контракты на строительно-монтажные работы по модернизации 17 ИТП на объектах государственной собственности	X	01.07.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.К.4.	Осуществлена модернизация 17 ИТП на объектах государственной собственности	X	30.09.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
1.1.К.5.	Осуществлен запуск в эксплуатацию 17 ИТП на объектах государственной собственности	X	15.10.2024	1.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

1.2.	Осуществлена модернизация ИТП с установкой датчиков погоды, тепловых датчиков и тепловых регуляторов с возможностью удалённого мониторинга и контроля на объектах государственной собственности, подведомственных комитету по здравоохранению Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Вальденберг Алексей Владимирович - Заместитель председателя	X	X	X	4 648,00	Иной документ Установлены два ИТП, подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области, с датчиками погоды, тепловыми датчиками и тепловыми регуляторами с возможностью удалённого мониторинга и контроля на объектах государственной собственности
1.2.	Осуществлена модернизация ИТП с установкой датчиков погоды, тепловых датчиков и тепловых регуляторов с возможностью удалённого мониторинга и контроля на объектах государственной собственности, подведомственных комитету по здравоохранению Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Вальденберг Алексей Владимирович - Заместитель председателя	X	X	X	4 648,00	Иной документ Установлены два ИТП, подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области, с датчиками погоды, тепловыми датчиками и тепловыми регуляторами с возможностью удалённого мониторинга и контроля на объектах государственной собственности
1.2.К.1.	Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на модернизацию 2 ИТП на объектах государственной собственности	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Кудрявцева Ольга Сергеевна	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.2.	Получено положительное заключение государственной экспертизы о проверке сметной стоимости мероприятий	X	01.06.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Кудрявцева Ольга Сергеевна	X	X	X	X	Заключение
1.2.К.3.	Заключены контракты на строительно-монтажные работы по модернизации 2 ИТП на объектах государственной собственности	X	01.07.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Кудрявцева Ольга Сергеевна	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.4.	Осуществлена модернизация 2 ИТП на объектах государственной собственности	X	30.09.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Кудрявцева Ольга Сергеевна	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.5.	Осуществлен запуск в эксплуатацию 2 ИТП на объектах государственной собственности	X	15.10.2024	1.2.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудрявцева Ольга Сергеевна	X	X	X	X	Акт выполненных работ

1.3.	Осуществлена модернизация ИТП с установкой датчиков погоды, тепловых датчиков и тепловых регуляторов с возможностью удалённого мониторинга и контроля на объектах государственной собственности, подведомственных комитету по культуре и туризму Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Цветкова Елена Геннадьевна - Главный специалист	X	X	X	2 324,00	Акт выполненных работ Количество модернизированных объектов культуры
1.3.	Осуществлена модернизация ИТП с установкой датчиков погоды, тепловых датчиков и тепловых регуляторов с возможностью удалённого мониторинга и контроля на объектах государственной собственности, подведомственных комитету по культуре и туризму Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Цветкова Елена Геннадьевна - Главный специалист	X	X	X	2 324,00	Акт выполненных работ Количество модернизированных объектов культуры
1.3.К.1.	Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на модернизацию 1 ИТП на объектах государственной собственности	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Цветкова Елена Геннадьевна	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.3.К.2.	Получено положительное заключение государственной экспертизы о проверке сметной стоимости мероприятий	X	01.06.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Цветкова Елена Геннадьевна	X	X	X	X	Заключение
1.3.К.3.	Заключены контракты на строительно-монтажные работы по модернизации 1 ИТП на объектах государственной собственности	X	01.07.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Цветкова Елена Геннадьевна	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.3.К.4.	Осуществлена модернизация 1 ИТП на объектах государственной собственности	X	30.09.2024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Цветкова Елена Геннадьевна	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.3.К.5.	Осуществлен запуск в эксплуатацию 1 ИТП на объектах государственной собственности	X	15.10.2024	1.3.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветкова Елена Геннадьевна	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.4.	Осуществлена модернизация ИТП с установкой датчиков погоды, тепловых датчиков и тепловых регуляторов с возможностью удалённого мониторинга и контроля на объектах государственной собственности подведомственные комитету общего и профессионального образования Ленинградской области	01.01.2024	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Колыхматов Владимир Игоревич - Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства	X	X	X	18 592,00	Иной документ 8 модернизированных ИТП с установкой датчиков погоды, тепловых датчиков и тепловых регуляторов с возможностью удалённого мониторинга и контроля на объектах государственной собственности, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области

1.4.	Осуществлена модернизация ИТП с установкой датчиков погоды, тепловых датчиков и тепловых регуляторов с возможностью удалённого мониторинга и контроля на объектах государственной собственности подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Колыхматов Владимир Игоревич - Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства	X	X	X	18 592,00	Иной документ 8 модернизированных ИТП с установкой датчиков погоды, тепловых датчиков и тепловых регуляторов с возможностью удалённого мониторинга и контроля на объектах государственной собственности, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области
1.4.K.1.	Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на модернизацию 8 ИТП на объектах государственной собственности	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Серда Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.2.	Получено положительное заключение государственной экспертизы о проверке сметной стоимости мероприятий	X	01.06.2024	1.4.K.1.	1.4.K.3.	Серда Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.3.	Заключены контракты на строительно-монтажные работы по модернизации 8 ИТП на объектах государственной собственности	X	01.07.2024	1.4.K.2.	1.4.K.4.	Серда Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.4.	Осуществлена модернизация 8 ИТП на объектах государственной собственности	X	30.09.2024	1.4.K.3.	1.4.K.5.	Серда Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.5.	Осуществлен запуск в эксплуатацию 8 ИТП на объектах государственной собственности	X	15.10.2024	1.4.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серда Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.5.	Осуществлена модернизация ИТП с установкой датчиков погоды, тепловых датчиков и тепловых регуляторов с возможностью удалённого мониторинга и контроля на объектах государственной собственности, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Строкин Андрей Александрович - Главный специалист	X	X	X	13 944,00	Акт выполненных работ
1.5.	Осуществлена модернизация ИТП с установкой датчиков погоды, тепловых датчиков и тепловых регуляторов с возможностью удалённого мониторинга и контроля на объектах государственной собственности, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Строкин Андрей Александрович - Главный специалист	X	X	X	13 944,00	Акт выполненных работ
1.5.K.1.	Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на модернизацию 6 ИТП на объектах государственной собственности	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.K.2.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Договор (Контракт) Контракт на разработку проектно-сметной документации

1.5.К.2.	Получено положительное заключение государственной экспертизы о проверке сметной стоимости мероприятий	X	01.06.2024	1.5.К.1.	1.5.К.3.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Заключение государственной экспертизы о проверке сметной стоимости мероприятий
1.5.К.3.	Заключены контракты на строительно-монтажные работы по модернизации 6 ИТП на объектах государственной собственности	X	01.07.2024	1.5.К.2.	1.5.К.4.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Договор (Контракт) Контракт на строительно-монтажные работы
1.5.К.4.	Осуществлена модернизация 6 ИТП на объектах государственной собственности	X	30.09.2024	1.5.К.3.	1.5.К.5.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Акт выполненных работ Акт ввода в эксплуатацию
1.5.К.5.	Осуществлен запуск в эксплуатацию 6 ИТП на объектах государственной собственности	X	15.10.2024	1.5.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Акт выполненных работ Акт ввода в эксплуатацию
2.	Внедрить на территории Ленинградской области современные энергосберегающие технологии на объектах образовательных учреждений Гатчинского муниципального района										
2.1.	Реализованы мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никитенко Егор Федорович - Первый заместитель председателя комитета	X	X	X	133 333,00	Акт выполненных работ
2.1.	Реализованы мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никитенко Егор Федорович - Первый заместитель председателя комитета	X	X	X	133 333,00	Акт выполненных работ
2.1.К.1.	Утверждение постановления о распределении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.К.2.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Постановление
2.1.К.2.	Заключены соглашения между муниципальными образованиями и комитетом по ТЭК ЛО	X	01.02.2024	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Соглашение
2.1.К.3.	Заключены контракты на изготовление проектно-сметной документации	X	31.03.2024	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
2.1.К.4.	Получено положительное заключение государственной экспертизы о проверке сметной стоимости мероприятий	X	30.05.2024	2.1.К.3.	2.1.К.5.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Заключение
2.1.К.5.	заключены контракты на модернизацию 4 ИТП на объектах муниципальной собственности	X	15.07.2024	2.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
2.1.К.6.	Окончание строительно-монтажных работ	X	01.09.2024	2.1.К.5.	2.1.К.7.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Акт выполненных работ

2.1.К.7.	Формирование закрывающей документации (ИТП)	X	15.12.2024	2.1.К.6.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
2.1.	Реализованы мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никитенко Егор Федорович - Первый заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Акт выполненных работ
3.	Привлечь внебюджетные источники финансирования путем заключения энергосервисных контрактов с целью внедрения энергосберегающих технологий на объектах государственной и муниципальной собственности, расположенных на территории Ленинградской области										
3.1.	Заключены энергосервисные контракты на объектах государственной собственности	01.01.2024	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никитенко Егор Федорович - Первый заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Иной документ
3.1.	Заключены энергосервисные контракты на объектах государственной собственности в 2024 году реализации	01.01.2024	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никитенко Егор Федорович - Первый заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Иной документ
3.1.К.1.	Проведены обследования системы теплоснабжения в 10 государственных учреждениях	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.4.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
3.1.К.2.	Проведены обследования системы внутреннего освещения в 10 государственных учреждениях	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.3.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
3.1.К.3.	Проекты контрактов по модернизации системы внутреннего освещения направлены на согласование в государственные учреждения	X	30.06.2024	3.1.К.2.	3.1.К.5.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
3.1.К.4.	Проекты контрактов по модернизации системы теплоснабжения направлены на согласование в государственные учреждения	X	15.07.2024	3.1.К.1.	3.1.К.6.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
3.1.К.5.	Заключены энергосервисные контракты на модернизацию внутреннего освещения в государственных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области.	X	01.09.2024	3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Договор (Контракт)

3.1.К.6.	Заключены энергосервисные контракты на модернизацию системы теплоснабжения в государственных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области.	X	15.12.2024	3.1.К.0.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
3.2.	Заключены энергосервисные контракты на объектах государственной собственности, в учреждениях, подведомственные комитету общего и профессионального образования Ленинградской области	01.01.2024	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Колыхматов Владимир Игоревич - Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства	X	X	X	0,00	Договор (Контракт) Заключено 2 энергосервисных контракта на объектах государственной собственности, в учреждениях, подведомственные комитету общего и профессионального образования Ленинградской области
3.2.	Заключены энергосервисные контракты на объектах государственной собственности, в учреждениях, подведомственные комитету общего и профессионального образования Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Колыхматов Владимир Игоревич - Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства	X	X	X	0,00	Договор (Контракт) Заключено 2 энергосервисных контракта на объектах государственной собственности, в учреждениях, подведомственные комитету общего и профессионального образования Ленинградской области
3.2.К.1.	Проведены обследования системы теплоснабжения в государственных учреждениях	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.2.К.2.	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.К.2.	Проведены обследования системы внутреннего освещения в государственных учреждениях	X	30.04.2024	3.2.К.1.	3.2.К.3.	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.К.3.	Проекты контрактов по модернизации системы внутреннего освещения направлены на согласование в государственные учреждения	X	30.06.2024	3.2.К.2.	3.2.К.4.	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.К.4.	Проекты контрактов по модернизации системы теплоснабжения направлены на согласование в государственные учреждения	X	15.07.2024	3.2.К.3.	3.2.К.5.	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.К.5.	Заключены энергосервисные контракты на модернизацию внутреннего освещения в государственных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области.	X	01.09.2024	3.2.К.4.	3.2.К.6.	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
3.2.К.6.	Заключены энергосервисные контракты на модернизацию системы теплоснабжения в государственных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области	X	15.12.2024	3.2.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ

3.3.	Заключены энергосервисные контракты на объектах государственной собственности, в учреждениях, подведомственные комитету здравоохранения Ленинградской области	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кудрявцева Ольга Сергеевна - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Договор (Контракт) Заключено 2 энергосервисных контракта на объектах государственной собственности, в учреждениях, подведомственные комитету здравоохранения Ленинградской области
3.3.	Заключены энергосервисные контракты на объектах государственной собственности, в учреждениях, подведомственные комитету здравоохранения Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кудрявцева Ольга Сергеевна - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Договор (Контракт) Заключено 2 энергосервисных контракта на объектах государственной собственности, в учреждениях, подведомственные комитету здравоохранения Ленинградской области
3.3.К.1.	Проведены обследования системы теплоснабжения в государственных учреждениях	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.3.К.2.	Кудрявцева Ольга Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
3.3.К.2.	Проведены обследования системы внутреннего освещения в государственных учреждениях	X	30.04.2024	3.3.К.1.	3.3.К.3.	Кудрявцева Ольга Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
3.3.К.3.	Проекты контрактов по модернизации системы внутреннего освещения направлены на согласование в государственные учреждения	X	30.06.2024	3.3.К.1.	3.3.К.4.	Кудрявцева Ольга Сергеевна	X	X	X	X	Договор (Контракт)
3.3.К.4.	Проекты контрактов по модернизации системы теплоснабжения направлены на согласование в государственные учреждения	X	15.07.2024	3.3.К.3.	3.3.К.5.	Кудрявцева Ольга Сергеевна	X	X	X	X	Договор (Контракт)
3.3.К.5.	Заключены энергосервисные контракты на модернизацию внутреннего освещения в государственных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области.	X	01.09.2024	3.3.К.4.	3.3.К.6.	Кудрявцева Ольга Сергеевна	X	X	X	X	Договор (Контракт)
3.3.К.6.	Заключены энергосервисные контракты на модернизацию системы теплоснабжения в муниципальных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области	X	15.12.2024	3.3.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудрявцева Ольга Сергеевна	X	X	X	X	Договор (Контракт)

3.3.	Заключены энергосервисные контракты на объектах государственной собственности, в учреждениях, подведомственных комитету здравоохранения Ленинградской области в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кудрявцева Ольга Сергеевна - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Договор (Контракт) Заключено 2 энергосервисных контракта на объектах государственной собственности, в учреждениях, подведомственных комитету здравоохранения Ленинградской области
3.4.	Заключены энергосервисные контракты на объектах государственной собственности, в учреждениях, подведомственных комитету социальной защиты населения Ленинградской области	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Балабанова Екатерина Евгеньевна - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Договор (Контракт) Заключено 2 энергосервисных контракта на объектах государственной собственности в учреждениях, подведомственных комитету социальной защиты населения Ленинградской области
3.4.	Заключены энергосервисные контракты на объектах государственной собственности, в учреждениях, подведомственных комитету социальной защиты населения Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Балабанова Екатерина Евгеньевна - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Договор (Контракт) Заключено 2 энергосервисных контракта на объектах государственной собственности в учреждениях, подведомственных комитету социальной защиты населения Ленинградской области
3.4.К.1.	Проведены обследования системы внутреннего освещения в 2 государственных учреждениях	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.4.К.3.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Отчет Отчет
3.4.К.2.	Проведены обследования системы теплоснабжения в 2 государственных учреждениях	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.4.К.4.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Отчет Отчет
3.4.К.3.	Проекты контрактов по модернизации системы внутреннего освещения направлены на согласование в государственные учреждения	X	30.06.2024	3.4.К.1.	3.4.К.5.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте Проект энергосервисного контракта
3.4.К.4.	Проекты контрактов по модернизации системы теплоснабжения направлены на согласование в государственные учреждения	X	15.07.2024	3.4.К.2.	3.4.К.6.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте Проект энергосервисного контракта

3.4.К.5.	Заключены энергосервисные контракты на модернизацию внутреннего освещения в государственных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области.	X	01.09.2024	3.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Государственный контракт Энергосервисный контракт
3.4.К.6.	Заключены энергосервисные контракты на модернизацию системы теплоснабжения в государственных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области	X	15.12.2024	3.4.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Государственный контракт Энергосервисный контракт
3.4.	Заключены энергосервисные контракты на объектах государственной собственности, в учреждениях, подведомственных комитету социальной защиты населения Ленинградской области в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Балабанова Екатерина Евгеньевна - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Договор (Контракт) Заключено 2 энергосервисных контракта на объектах государственной собственности в учреждениях, подведомственных комитету социальной защиты населения Ленинградской области
3.5.	Заключены энергосервисные контракты на объектах муниципальной собственности на территории 5 муниципальных районов Ленинградской области	01.01.2024	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никитенко Егор Федорович - Первый заместитель председателя комитета	X	X	X	58 034,00	Иной документ Количество энергосервисных контрактов.
3.5.	Заключены энергосервисные контракты на объектах муниципальной собственности на территории 5 муниципальных районов Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никитенко Егор Федорович - Первый заместитель председателя комитета	X	X	X	58 034,00	Иной документ Количество энергосервисных контрактов.
3.5.К.1.	проведены обследования системы внутреннего освещения в 15 муниципальных учреждениях	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.5.К.3.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Отчет
3.5.К.2.	проведены обследования системы теплоснабжения в 15 муниципальных учреждениях	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.5.К.4.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Отчет
3.5.К.3.	Проекты контрактов по модернизации системы внутреннего освещения направлены на согласование в муниципальные учреждения	X	30.06.2024	3.5.К.1.	3.5.К.5.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Иной документ
3.5.К.4.	Проекты контрактов по модернизации системы теплоснабжения направлены на согласование в муниципальные учреждения	X	15.07.2024	3.5.К.2.	3.5.К.6.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Иной документ

3.5.К.5.	Заключены энергосервисные контракты на модернизацию внутреннего освещения в муниципальных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области.	X	01.09.2024	3.5.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Иной документ
3.5.К.6.	Заключены энергосервисные контракты на модернизацию системы теплоснабжения в муниципальных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области.	X	15.12.2024	3.5.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Иной документ