


Документ подписан
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Ответственный исполнитель: ГП - Морозов Сергей Сергеевич
 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 0085c823c3b2e29a0c1a180d55c22c6129
 Владелец: Морозов Сергей Сергеевич
 Действителен: с 04.07.2024 по 27.09.2025
 Дата подписания: 07.04.2025




Дата утверждения отчета: 10.04.2025




ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
за 2024 год

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель государственной программы «Удовлетворенность граждан Ленинградской области качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг к 2030 году – 80%»											
1.	■	Уровень газификации	ГП	Процент	60,3	65,59	X	Иной документ "Пояснительная записка о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 2024 год " КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2025 № ВН-72/2025			Расчет значения уровня газификации населения был утвержден с соответствии с письмом Минэнерго России от 28.10.2024 № 10-2315.
2.	■	Индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса	ГП	Процент	80	80	X	Иной документ "Пояснительная записка о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 2024 год " КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2025 № ВН-72/2025			

3.		Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением	ГП	Процент	82	82	X	<p>Иной документ "</p> <p>Пояснительная записка о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 2024 год</p> <p>" КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2025 № ВН-72/2025</p>			
4.		Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ГП	Процент	85,4	85,5	X	<p>Иной документ "</p> <p>Пояснительная записка о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 2024 год</p> <p>" КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2025 № ВН-72/2025.</p> <p>Иной документ "Сведения о достигнутых в 2024 году значениях показателей государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», ответственным за достижение которых является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.</p> <p>" КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.02.2025 № ис-1337</p>			

5.		Доля населения, обеспеченного централизованным теплоснабжением	ГП	Процент	72	72	X	Иной документ "Пояснительная записка о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 2024 год" " КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2025 № ВН-72/2025		
6.		Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население" качественным теплоснабжением/бесперебойным водоснабжением	ГП	Процент	100	100	X	Иной документ "Пояснительная записка о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 2024 год" " КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2025 № ВН-72/2025		
7.		Удовлетворенность граждан качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг	ГП	Процент	65	50,1	X	Иной документ "Пояснительная записка о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 2024 год" " КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2025 № ВН-72/2025		Достижение значения показателя реализации ниже планового значения связано, в том числе, с нарушениями электроснабжения, произошедшими ввиду неблагоприятных погодных условий и превышением допустимых нагрузок потребителями (максимум в апреле, июле, конце декабря 2024 года)

8.		Доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие	ГП	Процент	50	47	X	Иной документ "Пояснительная записка о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 2024 год" " КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2025 № ВН-72/2025			Низкий процент доли объектов топливно-энергетического комплекса, переданных в концессию в общем объеме объектов, подлежащих передаче, обусловлен низким количеством заключенных концессионных соглашений в сфере теплоснабжения на территории Ленинградской области, а также длительными сроками проведения процедуры заключения концессионного соглашения. Кроме того, у органов местного самоуправления Ленинградской области отсутствует заинтересованность в разработке проектов технико-экономических обоснований на заключение концессионных соглашений, а рассматриваемые Комитетом концессионные соглашения в большинстве случаев не приводят к улучшению материально-технических и (или) финансово-экономических показателей, существующих до реализации концессионного соглашения, объектов.
9.		Общее количество МУП(ГУП), задействованных в управлении объектами коммунальной инфраструктуры	ГП	Единица	20	20	X	Иной документ "Пояснительная записка о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 2024 год" " КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2025 № ВН-72/2025			
10.		Доля устраненных нарушений	ГП	Процент	78	78	X	Иной документ "Пояснительная записка о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 2024 год" " КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2025 № ВН-72/2025			

Региональный проект "Чистая вода (Ленинградская область)" (всего), в том числе:	334 712,67	334 712,67	334 712,67	334 712,67	296 231,51	88,50	Кассовое неисполнение обусловлено необходимостью корректировки проектно-сметной документации в том числе в части замены импортного оборудования на отечественные аналоги, а также с невозможностью проведения работ по благоустройству в зимний период.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	305 478,25	305 478,25	305 478,25	305 478,25	273 538,89	89,54	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	229 576,00	222 202,20	222 202,20	222 202,20	196 419,80	88,40	По региональному проекту «Чистая вода» в разделе финансового обеспечения по строке в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) отражается неактуальное значение 229 576,0 т.р. В паспорте регионального проекта в подсистеме управления национальными проектами значение актуально по столбцу «бюджет» 222 202,2 т.р. и неактуально по столбцу «паспорт». Значение в столбце «паспорт» импортируется из федерального паспорта федерального проекта «Чистая вода». По состоянию на 31.12.2024 данные в федеральном паспорте не были откорректированы. В настоящее время внести изменения в паспорт регионального проекта не представляется возможным ввиду того, что проект завершен.
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	142 732,78	142 732,78	142 732,78	142 732,78	110 793,42	77,62	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	171 967,20	171 967,20	171 967,20	171 967,20	133 486,04	77,62	Техническая готовность по состоянию на 01.01.2025 - 85%. Неисполнение кассового плана связано с приостановкой работ с 14.05.2024 по 09.08.2024 в связи со всплытием фундамента водопроводной насосной станции.
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Отраслевой проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области" (всего), в том числе:	5 638 188,78	5 323 322,78	5 323 322,78	5 323 322,77	5 879 996,94	104,29	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	5 299 771,59	5 299 771,59	5 299 771,59	5 299 771,58	5 243 445,71	98,94	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	204 446,13	204 446,13	204 446,13	204 446,13	204 446,12	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	227 997,32	227 997,32	227 997,32	227 997,32	227 997,35	100,00	
Внебюджетные источники	314 866,00	-	-	-	613 000,00	194,69	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» (всего), в том числе:	1 612 850,45	1 612 850,45	1 612 850,45	1 586 926,47	1 330 313,17	82,48	Кассовое неисполнение обусловлено длительностью процесса проведения конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, нарушением установленных сроков на поставку оборудования
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 502 021,42	1 502 021,42	1 502 021,42	1 479 760,08	1 253 674,47	83,47	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	924 974,12	924 974,12	924 974,12	902 721,16	676 635,55	73,15	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 035 803,15	1 035 803,15	1 035 803,15	1 009 887,55	753 274,25	72,72	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Приоритетный проект «Создание модели внедрения энергоэффективных технологий на территории Ленинградской области»" (всего), в том числе:	22 601,98	22 601,98	22 601,98	0,00	17 184,56	76,03	Кассовое неисполнение обусловлено возникшими сложностями при формировании заявок на проведение государственной экспертизы с целью проверки достоверности сметной стоимости, затяжным процессом получения положительного заключения от ГАУ «Леноблгосэкспертиза».
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	22 601,98	-	-	-	17 184,56	76,03	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Приоритетный проект «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области»" (всего), в том числе:	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ленинградской области»" (всего), в том числе:	83 612,04	83 612,04	83 612,04	82 969,51	81 047,70	96,93	На мероприятие «Региональная государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (развитие) предусмотрено финансирование в размере 8 641 780,00 рублей. В 4 квартале 2024 года профинансировано 6 797 521,83 руб., исполнение - 78,66 %, что связано с невозможностью исполнения 2 этапа контракта от 01.11.2024 г. № РГИС-Р/2024 и расторжением его по соглашению сторон в части неисполненных обязательств.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	82 674,83	82 674,83	82 674,83	82 032,30	80 110,49	96,90	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	10 515,80	10 515,80	10 515,80	10 515,80	10 515,80	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	11 453,01	11 453,01	11 453,01	11 453,01	11 453,01	100,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Комплекс процессных мероприятий "«Оценка состояния и прогноз (планы) развития топливно-энергетического комплекса Ленинградской области»" (всего), в том числе:	15 822,54	15 822,54	15 822,54	330,00	330,00	2,09	Кассовое неисполнение связано со следующими обстоятельствами: 1) невыполнением условий государственного контракта №К.84.2023-002 (1 и 3 этап) на выполнение научно-исследовательской работы на сумму 7 859,813 тыс. руб. по причине поступления в комитет 29.10.2024 решения ООО «Научно-технический центр «Гипроград» об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта; 2) экономия, образовавшаяся по результатам электронного аукциона, при заключении государственного контракта на оказание услуг по мониторингу схем теплоснабжения муниципальных образований Ленинградской области (предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 5 862 730,00 руб., заключен государственный контракт на сумму 212 500,00 руб.).
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	15 822,54	15 822,54	15 822,54	330,00	330,00	2,09	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения и организаций Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами)" (всего), в том числе:	9 564 164,08	9 564 164,08	9 564 164,08	9 563 936,29	9 562 767,82	99,99	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 564 164,08	9 564 164,08	9 564 164,08	9 563 936,29	9 562 767,82	99,99	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" (всего), в том числе:	32 142,17	41 062,65	41 062,65	40 889,55	40 889,55	99,58	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	27 250,98	27 250,98	27 250,98	27 077,88	27 077,88	99,36	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	8 920,48	8 920,48	8 920,48	8 920,48	8 920,48	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	13 811,67	22 732,15	22 732,15	22 732,15	22 732,15	100,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		

1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы