

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Морозов Сергей Сергеевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 131ccd15ad1fdd5ce7cf6c1964ff1aac
Владелец: Морозов Сергей Сергеевич
Действителен: с 23.07.2025 по 16.10.2026
Дата подписания: 18.02.2026

Дата утверждения отчета: 24.02.2026

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Цель государственной программы «Удовлетворенность граждан Ленинградской области качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг к 2030 году – 80%»											
1.	■	Уровень газификации	ГП	Процент	60,5	65,59	X	Иной документ "Пояснительная записка" КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.01.2026 № б/н			Показатель достигнут
2.	▨	Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением	ГП	Процент	82,2	X	82,2	Иной документ "Пояснительная записка" КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.01.2026 № б/н			Отчеты по водоснабжению и водоотведению за 2025 год будут сформированы в апреле 2026 года.
3.	▨	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ГП	Процент	85,4	X	85,5	Иной документ "Пояснительная записка" КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.01.2026 № б/н			Фактическое значение показателя будет уточнено во 2 кв. 2026 года по факту получения фактических статистических данных о численности населения на 01.01.2026 и данных Роспотребнадзора о численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
4.	■	Доля населения, обеспеченного централизованным теплоснабжением	ГП	Процент	72,2	72,2	X	Иной документ "Пояснительная записка" КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.01.2026 № б/н			
5.	■	Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население" качественным теплоснабжением/бесперебойным водоснабжением	ГП	Процент	100	100	X	Иной документ "Пояснительная записка" КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.01.2026 № б/н			Показатель достигнут
6.	■	Удовлетворенность граждан качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг	ГП	Процент	68	60	X	Иной документ "Пояснительная записка" КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.01.2026 № б/н			Достижение значения показателя реализации ниже планового значения связано, в том числе, с нарушениями электроснабжения, произошедшими ввиду неблагоприятных погодных условий и превышением допустимых нагрузок потребителями (максимум в апреле, июле, конце декабря 2025 года)
7.	■	Доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие	ГП	Процент	54	54	X	Иной документ "Пояснительная записка" КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.01.2026 № б/н			

Консолидированные бюджеты муниципальных образований	952 562,60	953 725,29	953 725,29	953 725,29	723 809,33	75,89	
Внебюджетные источники	208 826,70	-	-	-	236 699,58	113,35	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект ""Модернизация коммунальной инфраструктуры" (Ленинградская область)" (всего), в том числе:	425 621,52	425 621,52	425 621,52	425 621,52	425 621,52	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	425 621,52	425 621,52	425 621,52	425 621,52	425 621,52	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	194 772,60	183 019,00	183 019,00	183 019,00	183 019,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Отраслевой проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области"" (всего), в том числе:	8 534 939,76	8 343 202,76	8 343 202,76	8 224 809,07	8 218 303,18	96,29	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	8 309 777,40	8 309 777,40	8 309 777,40	8 191 383,71	7 993 145,20	96,19	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 335 135,50	1 335 135,50	1 335 135,50	1 335 135,50	1 335 135,50	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	241 469,19	241 469,19	241 469,19	241 469,19	241 464,73	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	274 894,55	274 894,55	274 894,55	274 894,55	274 885,71	100,00	
Внебюджетные источники	191 737,00	-	-	-	191 737,00	100,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» (всего), в том числе:	1 869 725,64	1 565 252,03	1 565 252,03	1 565 249,95	1 335 682,41	85,33	Кассовое неисполнение по отраслевому проекту связано с неполным исполнением по мероприятию «Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения, включая здания и сооружения котельных». Причиной неисполнения кассового плана в полном объеме является экономия, образовавшаяся в результате проведения конкурентных процедур (1 574 801,54 руб.) в процессе приемки администрациями муниципальных образований факта выполненных работ по муниципальным контрактам (сумму 5 880 038,48 руб.), а также не реализованные мероприятия администрациями Гатчинского муниципального округа и Дубровского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (114 327 169,87 руб.). По мероприятию «Завершено строительство или реконструкция объектов теплоснабжения» кассовое неисполнение произошло в связи с корректировкой концессионных соглашений, в части реализуемых мероприятий, сроков их выполнения, их несвоевременным подписанием, образовавшейся экономией в размере 79 199 010,97 руб.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 822 827,00	1 517 190,70	1 517 190,70	1 517 188,62	1 300 166,32	85,70	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	615 779,70	615 779,70	615 779,70	615 779,70	398 757,40	64,76	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	662 678,34	663 841,03	663 841,03	663 841,03	434 273,49	65,42	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Приоритетный проект «Создание модели внедрения энергоэффективных технологий на территории Ленинградской области»" (всего), в том числе:	17 089,70	0,00	0,00	0,00	44 962,58	263,10	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	17 089,70	-	-	-	44 962,58	263,10	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Приоритетный проект «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области»" (всего), в том числе:	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 499,76	7 499,76	98,68	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 499,76	7 499,76	98,68	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ленинградской области»" (всего), в том числе:	139 490,90	139 490,90	139 490,90	138 590,63	138 584,30	99,35	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	139 490,90	139 490,90	139 490,90	138 590,63	138 584,30	99,35	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "«Оценка состояния и прогноз (планы) развития топливно-энергетического комплекса Ленинградской области»" (всего), в том числе:	32 430,48	32 430,48	32 430,48	3 478,29	3 478,29	10,73	Кассовое неисполнение по мероприятиям «актуализация ретрпрограммы газификации ЛО», «разработка схем газификации ЛО» связано со снятием денежных средств (9 000 000, 00 руб. и 104 000 000, 00 руб.) в виду невозможности их реализации. Низкий процент исполнения по ТЭБ связан с непредставлением информации со стороны собственника Единой системы газоснабжения в части согласования прогнозного однопродуктового баланса природного газа, сам контракт продлен до 31.12.2026 года в связи с возникновением независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения. Экономия – 9 079 294,27 руб. По мероприятию «Анализ схем теплоснабжения» кассовое неисполнение связано с заключением государственного контракта на выполнение мониторинга разработки и утверждения схем на общую сумму 1 460 000,00 руб., экономия в размере 6 856 700,00 руб. вызвана проведением торгов при заключении государственного контракта. По мероприятию «Экспертиза расчетов и обосновывающих материалов» кассовое неисполнение составляет 100% (14 116 200,00 руб.), которое вызвано невозможностью устранить замечания комитета госзаказа, до устранения которых размещение закупок не представляется возможным. Общая сумма экономии средств по КИПМ составляет 143 052 194, 27 руб.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	32 430,48	32 430,48	32 430,48	3 478,29	3 478,29	10,73	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения и организаций Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами)" (всего), в том числе:	11 338 526,55	11 203 511,15	11 203 511,15	11 194 615,93	11 187 770,27	99,86
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	11 338 526,55	11 203 511,15	11 203 511,15	11 194 615,93	11 187 770,27	99,86
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" (всего), в том числе:	46 401,01	46 401,01	46 401,01	46 401,01	46 061,43	99,27
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	37 876,67	37 876,67	37 876,67	37 876,67	37 834,42	99,89
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	6 465,37	6 465,37	6 465,37	6 465,37	6 423,12	99,35
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	14 989,71	14 989,71	14 989,71	14 989,71	14 650,13	97,73
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы
