

УТВЕРЖДАЮ

первый заместитель директора -
главный инженер филиала «Северо-Западный»
/А.В. Дмитренко/
« » 20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Для определения объёма работ по капитальному ремонту подрядным способом
капитальный ремонт, текущий ремонт, аварийно-восстановительные работы

на КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Жилой дом 11-Жилой дом 14-Жилой дом 10, инвентарный номер 864101938

диспетчерское наименование объекта

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник РЭС «Санкт-Петербург» Крот А.П.;

Члены комиссии: И.о. заместителя начальника РЭС «Санкт-Петербург» - главного инженера - Марченко Д.С.;

Начальник ПУ «Ломоносов» – Синельников А.В.

Ведущий инженер отдела эксплуатации и ремонтов объектов ЭСХ – Волокитин Е.А.;

Начальник отдела обеспечения производства – Маковеева Е.Е.

Осмотрев техническое состояние объекта КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. «ГРЩ Жилой дом 11-Жилой дом 14-Жилой дом 10», инвентарный номер 864101938, расположенной по адресу:
Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311

(Диспетчерское наименование и инвентарный номер объекта)

Определила следующий объем работ, подлежащих выполнению.


№ п/п	Характеристика объекта	Физические показатели
1	Назначение объекта	КЛ-0,4кВ
2	Год ввода в эксплуатацию	1970
3	Год последнего ремонта	-
4.	Для зданий и сооружений	
4.1	Общая площадь здания	
4.2	Площадь застройки	
4.3	Количество этажей	
4.4	Материал фундаментов	
4.5	Материал стен	
4.6	Материал перекрытий	
4.7	Материал и площадь кровли	
4.8	Материал дверей и окон, кол-во шт.	

№ п/п	Характеристика объекта	Физические показатели
5	Для ЛЭП	
5.1	Протяженность, м	120
5.2	Уровень напряжения, кВ	0,4
5.3	Марка кабеля/провода	АСБ 3х120+1х70
5.4	Протяженность ремонтируемого участка, м	
5.5	Опоры ВЛ(ВЛИ)	
5.5.1	Материал, кол-во шт.	
5.5.2	В том числе на ремонтируемом участке	
6.	Для оборудования	
6.1	Тип, марка	
6.2	Уровень напряжения	
6.3	Тип привода	
6	Усложняющие факторы	

п/п	Описание дефектов		Перечень работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и оборудование для ремонта	Ед. изм.	Кол-во
Подготовительные работы								
1	КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. «ГРЩ Жилой дом 11-Жилой дом 14-Жилой дом 10»	Низкое сопротивление изоляции кабеля, вследствие старения	Демонтаж	м	120			
Строительно-монтажные работы								
			Произвести полную замену КЛ на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок». Трассу, количество опор определить проектом.					
Пуско-наладочные работы								

Выводы и предложения комиссии: КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. «ГРЩ Жилой дом 11-Жилой дом 14-Жилой дом 10», инвентарный номер 864101938, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/г 90450, в/г 60311 имеет длительный срок эксплуатации, находится в состоянии значительного физического износа. Техническое состояние линии признано неудовлетворительным. Необходимо произвести полную замену КЛ на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок» подрядным способом.

Председатель комиссии:


(подпись)

Члены комиссии:


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Дмитренко А.В.
(Ф.И.О.)

Лябах В.К.
(Ф.И.О.)

Волокитин Е.А.
(Ф.И.О.)

Маковеева Е.Е.
(Ф.И.О.)