

УТВЕРЖДАЮ

первый заместитель директора -
главный инженер филиала «Северо-Западный»

/А.В. Демитренко/
« » 20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Для определения объёма работ подрядным способом
капитальный ремонт, текущий ремонт, аварийно-восстановительные работы

на ТП-11 Озерное, инвентарные номера 864004743, 865161978, 865024371, 864082678, 865017184,
865017185, 865017186, 865017187, 865024368, 865024369, 865024370,

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник РЭС «Санкт-Петербург» Крот А.П.;

Члены комиссии: И.о. заместителя начальника РЭС «Санкт-Петербург» - главного инженера - Марченко Д.С.;

Начальник ПУ «Ломоносов» - Синельников А.В.

Ведущий инженер отдела эксплуатации и ремонтов объектов ЭСХ – Сафонов М.Н.;

Начальник отдела обеспечения производства – Маковеева Е.Е.

Осмотрев техническое состояние объекта ТП-11 Озерное, инвентарные номера 864004743, 865161978, 865024371, 864082678, 865017184, 865017185, 865017186,
865017187, 865024368, 865024369, 865024370, расположенной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литеры АН

(Диспетчерское наименование и инвентарный номер объекта)

Определила следующий объем работ, подлежащих выполнению.


№ п/п	Характеристика объекта	Физические показатели
1	Назначение объекта	Трансформаторная подстанция
2	Год ввода в эксплуатацию	1970
3	Год последнего ремонта	-
4.	Для зданий и сооружений	
4.1	Общая площадь здания	32,5
4.2	Площадь застройки	43,4
4.3	Количество этажей	1
4.4	Материал фундаментов	бетон
4.5	Материал стен	Кирпич
4.6	Материал перекрытий	Бетонные плиты
4.7	Материал и площадь кровли	Мягкая
4.8	Материал дверей и окон, кол-во шт.	


№ п/п	Характеристика объекта	Физические показатели
5	Для ЛЭП	
5.1	Протяженность, м	
5.2	Уровень напряжения, кВ	
5.3	Марка кабеля/провода	
5.4	Протяженность ремонтируемого участка, м	
5.5	Опоры ВЛ(ВЛИ)	
5.5.1	Материал, кол-во шт.	
5.5.2	В том числе на ремонтируемом участке	
6.	Для оборудования	
6.1	Тип, марка	
6.2	Уровень напряжения	
6.3	Тип привода	
6	Усложняющие факторы	


п/п	Описание дефектов		Перечень работ, необходимых для устранения дефектов				Подготовительные работы		
	Кровля	Повреждение кровельного покрытия	Демонтаж	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и оборудование для ремонта	Ед. изм.	Кол-во	
1			Демонтаж	м2	32,5				
2	Двери, ворота	Разрушение, гниение, усыхание, дверного полотна и коробки дверей. Створки дверей не имеют плотного прилегания к коробке из-за деформации ж/б балки	Демонтаж	шт	2				
3	Стены, потолок	Отслоение, замачивание, разрушение штукатурного и окрасочного слоев внутренней поверхности кладки	Демонтаж	м2	162				
4	Полы	Трещины, разрушение, деформация и просадка участков бетонного пола	Демонтаж	м2	20,7				
5	Оборудование РУ-10кВ	Контактные группы высоковольтных разъединителей, выключателей нагрузки имеют недопустимый механический износ, Болтовые соединения,	Демонтаж						


Председатель комиссии:


Члены комиссии:


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Дмитренко А.В.
(Ф.И.О.)

Лябах В.К.
(Ф.И.О.)

Маковецва Е.Е.
(Ф.И.О.)

Сафонов М.Н.
(Ф.И.О.)

Каландзырец И.М.
(Ф.И.О.)

