

Код	0306831
Форма по ОКУД	
по ОКПО	00083262
БЕ	2331

ОАО "РЖД"
организация

Волховстроевская дистанция электроснабжения структурное подразделение Октябрьской дирекции по
энергообеспечению – структурное подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»
структурное подразделение

УТВЕРЖДАЮ



Начальник дистанции
(должность)

Кузнецов С.А.
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа	Дата составления
6	11.09.2024

Основное средство (здание, оборудование)

Воздушные электролинии до 1 кВ

Инвентарный номер

0304190/9553

Сетевой номер

15421200000000770000

Местонахождение объекта

ЛО, Приозерский р-н, ст. Кузнечное, 153км ПК7+70 - 156км ПК9+00

Комиссия в составе:

Заместитель начальника Губин В.В., начальник ПТО Бабилова Ю.В.,

вед. экономист Тычовская И.А.

произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:

(заполняется при капитальном
ремонте зданий и сооружений)

I. Общие сведения по объекту

Год постройки

Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.

II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния
объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)

III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ

Необходимо выполнить капитальный ремонт с заменой проводов ВЛ-0,4кВ и опор

Предусмотренные дефектной ведомостью работы не приведут к изменению основных технико-экономических и
первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта, к увеличению
его производственных мощностей и стоимости основного средства.

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж проводов ВЛ-0,4кВ выполненных проводом АС-35		Замена		км	0,17	95%	износ несущей жилы
2	Раскатка проводов ВЛ-0,4кВ проводом марки СИП-4 4х50мм ²		Монтаж		км	0,17		
3	Замена опор деревянных ВЛ-0,4кВ		Замена		шт	2	95%	истечение срока экспл.

Комиссия:

Заместитель начальника
(должность)

(подпись)

Губин В.В.
(расшифровка подписи)

Начальник ПТО
(должность)

(подпись)

Бабилова Ю.В.
(расшифровка подписи)

Вед. экономист
(должность)

(подпись)

Тычовская И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Начальник ЭЧК-10
(должность)

(подпись)

Плахов В.И.
(расшифровка подписи)