

ОАО "Российские железные дороги"
(организация)

Волховстроевская дистанция электроснабжения структурное подразделение Октябрьской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»
(структурное подразделение)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0306831
00083262

УТВЕРЖДАЮ:



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа 3 Дата составления 06.09.2024г.

Основное средство (здание, оборудование)
Инвентарный номер
Местонахождение объекта
Комиссия в составе:

Тихонова Е.Д., начальник района электроснабжения Кирпичников А.С.

Комплектная трансформаторная подстанция 160/10
042419/1702/9528, сетевой номер 17021400000010650000

Ленинградская область, ст. Лодейное Полле

заместитель начальника дистанции Алексеев Н.Ю., начальника тех. отдела

произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:

I. Общие сведения по объекту:

Год постройки

КТП 160кВА
2003

Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.

II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)

III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ

Замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа

№п/п	Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Формула подсчета	Единица измерения	Количество	Дефект(степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел 1. Замена оборудования								
1	КТП	КТП	Демонтаж КТП 160 кВА		шт.	1,00	По результатам профилактических высоковольтных испытаний	Демонтаж КТП под замену.
2	КТП	КТП	Монтаж КТПТАС 160/10/У1		шт.	1,00		
Раздел 2. Замена комплектующих								
4			Замена проводов отпайной линии ВЛ-10кВ - АС-35 на СИП-3		м	30		
5			Замена разрядников РВУ-10кВ на ОПН-10кВ		шт.	3		
6			Усиление контуров заземления		шт.	1		
7			Полоса металлическая 4*40		м	25		
8			Уголок 5*63*63		м	8		
9			Прут (катанка)		м	16		
10								
11								
12								
13								

1	2	3	4	5	6	7	8	
14								
Возвратные материалы (справочно)								
15			Металл		кг	100,00		

Условия производства работ:

- работы запланированы к выполнению силами подрядной организации, характер работы разъездной и вахтовый
- производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи

Объемы работ и материалы согласованы:

Комиссия:

Заместитель начальника
дистанции

(должность)

(подпись)

Алесев Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Начальник тех. отдела

(должность)

(подпись)

Тихонова Е.Д.

(расшифровка подписи)

Начальник ЭЧС-4

(должность)

(подпись)

Кирпичников А.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Инженер

(должность)

(подпись)

Дмитриев Е.М.

(расшифровка подписи)