



ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ
КОМПЛЕКСУ

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311
Тел.: (812) 539-42-31
Тел. / факс: (812) 539-51-59, 539-42-25
E-mail: tek@lenreg.ru

01.06.2020 № 3-2223/2020

На № _____ от _____

Генеральному директору
АО «Петербургская сбытовая компания»
С.Н.Кропачеву

Уважаемый Сергей Николаевич!

Проект изменений в инвестиционную программу АО «ПСК» на 2019-2024гг. (уведомление комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области о принятии к рассмотрению №3-1534/2020 от 15.04.2019, далее - Проект) рассмотрен комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в пределах полномочий, установленных пунктом 46 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 (далее – Правила).

Во исполнение п.51 Правил, направляю Вам заключение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, подготовленное по результатам рассмотрения Проекта (копия прилагается).

Приложение: копия письма №КТ-3-1890/2020 от 20.05.2020 г. – на 8 л. в 1 экз.

Председатель комитета



Ю.В.Андреев

Исп.: Е.А.Кузьмина,
8 (812) 539-42-32, 4824.

Председателю комитета
по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области

Ю.В. Андрееву

20.05.2020

КТ-3-1890/2020

О рассмотрении проекта изменений,
вносимых в ИПР АО «ПСК» на 2019-2021 гг.


Уважаемый Юрий Владиславович!

В соответствии с Вашим уведомлением от 15.04.2020 № 3-1534/2020 о принятии к рассмотрению доработанного проекта изменений инвестиционной программы акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» на 2019-2024 годы комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, руководствуясь положениями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, направляет заключение по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы, размещенной на сайте комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в сети «Интернет» по адресу:

https://power.lenobl.ru/ru/deiatelnost/osnovnye_napravleniya/elektroenergetika-i-tehnologicheskoe-prisoedinenie-k-elektricheskim-se/investicionnye-programmy-subektov-elektroenergetiki/proekty/akcionernoe-obshchestvo-peterburgskaya-sbytovaya-kompaniya/

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

И.о. председателя комитета
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области



Е.Б.Прудникова

*Исп. Конощенкова Е.Н.
т. 539-47-45 (2906)*

**Заключение комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области по результатам рассмотрения проекта
изменений на 2020-2024 годы, вносимых в инвестиционную программу
АО «Петербургская сбытовая компания» на 2019-2021 годы**

АО «Петербургская сбытовая компания» (далее – АО «ПСК») является гарантирующим поставщиком на территории Ленинградской области.

В соответствии с пунктом 46 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) рассматривает проект инвестиционной программы в части оценки предложений субъектов электроэнергетики по включению инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной программы, в цены (тарифы), регулируемые указанным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.10.2018 № 71 (далее – Распоряжение №71) утверждена инвестиционная программа АО «ПСК» на 2019-2021 годы (далее – ИПР).

ЛенРТК, рассмотрев проект изменений на 2020-2024 годы, вносимых в ИПР на 2019-2021 годы (далее – ИПР1), в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, сообщает следующее.

Согласно пункту 67 Порядка внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, изменения, которые вносятся в ИПР, утверждаются в части текущего года реализации ИПР и в части годов периода реализации инвестиционной программы, не наступивших по состоянию на дату направления заявления в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Положения постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 не запрещают для гарантирующего поставщика продление периода действия ИПР.

Целью инвестиционной программы АО «ПСК» на 2020-2024 годы (далее – ИПР1) является:

- обеспечение качественной организации обслуживания потребителей Ленинградской области в соответствии с действующими нормативными документами и «Стандартом качества обслуживания потребителей АО «ПСК»;
- плановая замена автомобилей в автопарке компании;
- выполнение норм федерального законодательства (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ) в части построения интеллектуальной системы учета (ИСУ) в многоквартирных домах, поддержание и обновление существующих

производственных мощностей, расширение спектра информационных сервисов для потребителей гарантирующего поставщика.

Информация об ИПР1 раскрыта АО «ПСК» в соответствии с формами, утвержденными приказом Минэнерго России от 28.07.2016 № 728.

Информация о финансовом плане раскрыта по форме, утвержденной приказом Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 (далее – Приказ № 310).

АО «ПСК» планирует следующую корректировку основных показателей ИПР.

Таблица 1

	год	Утвержденный план, ИПР	Корректировка утвержденного плана, ИПР1	отклонение (гр.5-гр.4)	отклонение, (%)
1	2	3	4	5	6
Освоение (без НДС), млн.руб.					
1	2019	10,80	70,06	59,26	548,70%
2	2020	38,30	115,45	77,15	201,44%
3	2021	21,90	251,63	229,73	1049,00%
4	2022		127,95	127,95	
5	2023		73,03	73,03	
6	2024		77,40	77,40	
7	Итого	71,00	715,52	644,52	17,99
Финансирование КВЛ, (с НДС) млн.руб.					
8	2019	12,71	77,97	65,26	513,45%
9	2020	45,20	137,21	92,01	203,56%
10	2021	25,84	301,69	275,85	1067,53%
11	2022		154,04	154,04	
12	2023		87,77	87,77	
13	2024		93,53	93,53	
14	Итого	83,75	852,21	768,46	17,85
Ввод в ОФ (без НДС) , млн.руб.					
15	2019	10,80	70,94	60,14	556,85%
16	2020	38,30	115,47	77,17	201,49%
17	2021	21,90	251,63	229,73	1049,00%
18	2022		127,95	127,95	
19	2023		73,03	73,03	
20	2024		77,94	77,94	
21	Итого	71,00	716,96	645,96	18,07
Ввод в ОС , шт					
22	2019	10,00	71,00	61,00	610,00%
23	2020	25,00	359,00	334,00	1336,00%
24	2021	65,00	257,00	192,00	295,38%
25	2022		256,00	256,00	
26	2023		306,00	306,00	
27	2024		256,00	256,00	

28	Итого	100,00	1505,00	1405,00	22,41
----	--------------	---------------	----------------	----------------	--------------

В таблице 2 отражена корректировка источников финансирования инвестиционных проектов в соответствии с представленным АО «ПСК» финансовым планом.

Таблица 2

№№	Источник финансирования	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Итого	
		План	Факт	План	Корр. план	План	Корр. план	План	Корр. план	План	Корр. план	План	Корр. план	План	Корр. план
1	Собственные средства	12,71	77,97	45,20	137,21	25,84	301,69	0,00	154,04	0,00	87,77	0,00	93,53	83,76	852,20
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0,00	0,00	53,57	0,00	178,62	0,00	52,99	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	285,05
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе			0,00	53,57	0,00	178,62	0,00	52,99	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	285,05
1.2.	Амортизация, в т.ч.	10,80	70,06	38,30	61,77	21,90	72,85	0,00	74,80	0,00	73,17	0,00	77,94	0,00	0,00
1.2.1.	амортизация, учтенная в тарифе	10,80	22,74	23,98	47,15	21,90	72,85	0,00	74,80	0,00	73,17	0,00	77,94	71,01	430,59
1.2.2.	прочая амортизация	0,00	33,51	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69	368,64
1.2.3.	недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	13,82	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13
1.3.	НДС	1,91	7,91	6,89	21,25	3,94	49,55	0,00	25,58	0,00	14,60	0,00	15,59	14,32	13,82
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,14	0,00	0,00	12,75	134,48
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	12,71	77,97	45,20	137,21	25,84	301,69	0,00	154,04	0,00	87,77	0,00	93,53	83,76	852,20

ЛенРТК по результатам рассмотрения ИПР1 направляет следующие замечания.

1. Замечания к форме 310

1.1 Согласно финансовому плану Приказа 310 АО «ПСК» планирует осуществить финансирование ИПР1 за счет амортизационных отчислений и прибыли на капитальные вложения, учитываемых ЛенРТК в необходимой валовой выручке (далее – НВВ) при регулировании сбытовых надбавок гарантирующего поставщика (далее - ГП), а также за счет прочих собственных средств.

При регулировании сбытовых надбавок ГП АО «ПСК» на 2020 год ЛенРТК в составе НВВ учтены амортизационные отчисления в сумме 47146599,97 руб., что соответствует источнику финансирования ИПР1 по статье «Амортизация».

Расходы по статье «Прибыль на капитальные вложения» не учитывались в составе НВВ АО «ПСК» при установлении сбытовых надбавок ГП на 2020 год ЛенРТК не согласовывал.

1.2 В наименовании файла неверно указан год.

1.3. Показатели, указанные в столбцах 15, 17,19 отразить в столбцах 16, 18, 20.

1.4. В целях единого подхода к формированию финансового плана инвестиционных программ на территории Ленинградской области, ЛенРТК предлагает при формировании раздела 2 «Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики» источники финансирования указывать с НДС, а в строке 1.3 указывать денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.

Замечания к форме 728

2.1. В форме D0414_1057812496818_01_0_47_0, указанные в столбцах 25.14, 25.19, 25.24, 25.29, 25.34, 25.44, 25.54 (средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)) финансовые средства не соответствуют тарифным источникам финансирования в финансовом плане Приказа 310 в разделе 2 «Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики».

2.2. В форме D0414_1057812496818_01_0_47_0 показатели указанные в столбцах 25.31-25.35, 25.41-25.45, 25.51-25.55 отразить в столбцах 25.36-25.40, 25.46-25.50, 25.56-25.60.

В столбцах 25.31-25.35, 25.41-25.45, 25.51-25.55 указать «нд».

Аналогичную корректировку произвести в формах:
D0414_1057812496818_02_0_47_0; D0414_1057812496818_03_0_47_0;
D0414_1057812496818_05_0_47_0.

2.3. В наименованиях файлов неверно указан год.

3. АО «ПСК» в ИПР1 запланировало инвестиционный проект К_15.01.0188 «Резерв на непредвиденные расходы», финансируемый за счет тарифных источников финансирования в сумме 28,80 млн.руб. (с НДС), в том числе 2020г.- 12 млн.руб., 2021г.- 6 млн.руб., 2022г. – 3,6 млн.руб., 2023 г. – 4,8 млн.руб., 2024 г. – 2,4 млн.руб.

Под инвестиционным проектом в настоящих Правилах понимается вложение инвестиций в сооружение (изготовление, создание, приобретение, реконструкцию, модернизацию (модификацию) и (или) техническое перевооружение) объектов основных средств и (или) нематериальных активов и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Документы, обосновывающие необходимость финансирования вышеуказанного инвестиционного проекта за счет тарифных источников не представлены.

ЛенРТК не согласовывает инвестиционный проект К_15.01.0188.

4. АО «ПСК» в ИПР1 планирует на 2021 год финансовые средства в сумме 120 млн.руб.(в том числе тарифные источники финансирования в сумме 97,41 млн.руб.) на покупку офисных помещений.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции и нестабильной общей экономической ситуацией в России и мире Правительством Российской

Федерации прорабатывается план поддержки экономики, малого и среднего бизнеса в сложившейся ситуации. В рамках реализации указанного плана Правительством Российской Федерации даны поручения федеральным органам исполнительной власти приостановить плановые проверки, включая налоговые и таможенные, в том числе дано поручение от 14.03.2020 № ММ-П9-1815 Минэнерго России о необходимости внесения в установленном порядке проектов нормативных правовых актов в части отмены лицензирования энергосбытовой деятельности.

Учитывая вышеизложенное, а также курс на организацию бесконтактных платежей за потребленные энергоресурсы, ЛенРТК считает экономически необоснованным финансирование приобретения зданий и сооружений для организации работы с потребителями за счет тарифных источников.

ЛенРТК не согласовывает инвестиционные проекты по покупке офисных помещений - К_1 5.01.0269, К_15.01.0270, К_15.01.0271, К_15.01.0272.

5. АО «ПСК» в ИПР1 предусмотрена корректировка основных показателей инвестиционного проекта К_15.01.0199 «Построение интеллектуальной системы учета (ИСУ) в многоквартирных домах (МКД) Ленинградской области» с объемом финансирования проекта на 2020-2024 годы в сумме 446,61 млн.руб. (с НДС) , (52,41% от общего объема финансирования ИПР1), в том числе:

2020г.- 64,31 млн.руб., 2021г.- 128,62 млн.руб., 2022г. – 128,62 млн.руб., 2023 г. – 47,72 млн.руб., 2024 г. – 77,34 млн.руб.

В соответствии с действующей редакцией абзаца 12 пункта 136 раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 № 554,расходы гарантирующих поставщиков и сетевых организаций, понесенные ими для исполнения обязанностей, указанных в настоящем разделе, учитываются в составе сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков, тарифов на услуги по передаче электрической энергии и плате за технологическое присоединение в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике.

При этом действующие «Методические указания по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов» не предусматривают компенсации затрат гарантирующих поставщиков на установку приборов учета, которые не относятся к основным средствам и нематериальным активам, расходы на амортизацию которых могут компенсироваться при установлении сбытовых надбавок.

Также отсутствуют Правила предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденных Минэнерго России в соответствии с пунктом 21 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об электроэнергетике", и как следствие, ФАС России не принял решение по учету затрат на установку интеллектуальных систем учета при формировании тарифных решений в субъектах Российской Федерации.

ЛенРТК не может оценить, за счет каких тарифных источников финансирования планируется реализация данного проекта, так как формы

раскрытия информации об ИПР1 не предусматривают расшифровку тарифных источников финансирования по каждому инвестиционному проекту

Учитывая спад экономической активности и как следствие необходимость минимизации тарифных последствий, ЛенРТК не согласовывает прибыль на капитальные вложения как источник финансирования инвестиционных проектов ИПР1.

Учитывая вышеизложенное ЛенРТК не согласовывает инвестиционные ресурсы, необходимые для реализации инвестиционных проектов и учитываемые при расчете сбытовых надбавок гарантирующего поставщика.

Лист согласования к документу № КТ-3-1890/2020 от 20.05.2020. В ответ на № КТ-1-2017/2020 (15.04.2020)
Инициатор согласования: Конощенкова Е.Н. Главный специалист Отдел регулирования тарифов на электрическую энергию Департамент регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
Согласование инициировано: 19.05.2020 16:16

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **смешанное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: последовательное				
1	Малерчук И.В.		Согласовано 19.05.2020 16:18	-
2	Свиридова Т.Л.		Согласовано 19.05.2020 18:20	-
Тип согласования: последовательное				
3	Прудникова Елена Борисовна (Лен-РТК)		ЭП Подписано 20.05.2020 09:51	-

Лист согласования к документу № 3-2223/2020 от 01.06.2020. В ответ на № 1-4833/2020 (20.05.2020)
Инициатор согласования: Антонова Н.А. Начальник отдела Отдел электроэнергетики Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Согласование инициировано: 04.06.2020 15:02

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **смешанное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: последовательное				
1	Аминяков С.В.		Согласовано 04.06.2020 15:06	-
Тип согласования: последовательное				
2	Андреев Ю.В.		ЭП Подписано 04.06.2020 15:18	-